

基隆市地方教育發展基金—基隆市暖暖高級中學  
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 107 年 8 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		實際執行數				比較增減(一)			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築	70,541,757	75,500,000			146,041,757	75,541,757	28,454,652		28,454,652	38	-47,087,105	-62		
房屋及建築	70,541,757	75,500,000			146,041,757	75,541,757					-75,541,757	-100		
購建中固定資產							28,454,652		28,454,652		28,454,652			
機械及設備														
機械及設備														
購建中固定資產														
交通及運輸設備		900,000			900,000	900,000	894,500		894,500	99	-5,500	-1		
交通及運輸設備		900,000			900,000	900,000	894,500		894,500	99	-5,500	-1		
購建中固定資產														
雜項設備														
雜項設備														
購建中固定資產														
總計	70,541,757	76,400,000			146,941,757	76,441,757	29,349,152		29,349,152	38	-47,092,605	-62		

一、校舍改建三期工程總經費1億5,900萬元，分年編列：103年750萬元，104年3,500萬，105年4,000萬元，106年100萬元，107年7,550萬元。  
二、本案於106年6月2日開工後，因開挖滯洪池及川廊棟遇地梁及岩盤等障礙，並於107年7月2日通過第一次變更設計展延工期80天，預定竣工日108年1月24日，目前監造單位已督促承商加緊趕工。