

基隆市地方教育發展基金—基隆市暖暖高級中學

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 105 年 7 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施	
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		實際執行數				比較增減(一)				
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%			
土地															
土地															
購建中固定資產															
土地改良物															
土地改良物															
購建中固定資產															
房屋及建築	40,893,651	40,000,000			80,893,651	2,307,000	4,699,193		4,699,193	204	2,392,193	104			
房屋及建築	40,893,651	40,000,000			80,893,651	2,307,000					-2,307,000	-100			
購建中固定資產							4,699,193		4,699,193		4,699,193				
機械及設備															
機械及設備															
購建中固定資產															
交通及運輸設備															

1、因政策原由致預算下修，刻正調整預算書圖資料，並於105年6月20日陳基隆市政府教育處，研議確認細部修正設計書圖，且由工務處公有建築科通知建築師修正；辦理複審作業，預定105年12初旬辦理採購發包事宜。  
2、另因本校105年1-7月份分配預算不足，惟考量設計監造服務已執行完竣，又為顧及廠商權益，仍依契約規定支付設計監造398萬1,443元，致執行率超過20%。

基隆市地方教育發展基金—基隆市暖暖高級中學

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 105 年 7 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		實際執行數				比較增減(一)			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
交通及運輸設備 購建中固定資產 什項設備 什項設備 購建中固定資產														
總計	40,893,651	40,000,000			80,893,651	2,307,000	4,699,193	4,699,193	204	2,392,193	104			